

1. Jednym z punktowanych kryteriów oceny ofert jest zaproponowanie większej mocy chłodniczej urządzeń proszę o informację jaka może być maksymalna dopuszczalna w ofercie moc chłodnicza pojedynczego urządzenia.

Odpowiedź:

Maksymalna dopuszczalna moc chłodnia zgodnie z załączonym do zapytania projektem wykonawczym i nie mniej niż 25 kW.

2. W udostępnionym projekcie wykonawczym instalacji widnieją oprócz klimatyzacji precyzyjnej także układy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej — proszę o określenie czy one także wchodzi w zakres zapytania ofertowego.

Odpowiedź:

Nie. Nie wchodzi.

3. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis że składane oferty mają nie obejmować prac budowlanych — proszę o potwierdzenie czy wykonane są przejścia przez stropy i ściany do przeprowadzenia instalacji a także przejście przez połać dachową jeżeli nie to proszę o podanie informacji jakiego rodzaju jest pokrycie dachowe, czy jeżeli będzie konieczne wykonanie w nim przejścia kto może je wykonać — czy dach nie jest na gwarancji.

Odpowiedź:

Przejścia przez stropy są wykonane — otwory wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, wypełniono wełną mineralną i zaszpachlowano.

Przejście przez ściany nie ma, same ściany wykonane są z żelbetu (jest możliwość wykonania wierceń)

Przejście przez stropodach jest wykonane w następujący sposób — nad dach wystawiona jest zaizolowana 'skrzynka', wykonana z płyt OSB. Skrzynka jest zaizolowana membraną PCV i po wykonaniu otworów, Wykonawca będzie musiał je uszczelnić.

Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo, więc zgodnie z przepisami należy wykonać również zabezpieczenie przeciwogniowe wykonanych przejść.

4. Proszę o określenie czy w zakres dostawy wchodzi kratki do podłogi technicznej do nawiewu powietrza, jeżeli tak proszę o podanie ich ilości, wymiarów i typu.

Odpowiedź:

Nie, nie wchodzi w zakres dostawy.

5. Proszę o informację czy koszt okresowych przeglądów technicznych urządzeń ma zostać wliczony w cenę oferty czy będzie to objęte odrębnym zleceniem.

Odpowiedź:

Koszt okresowych przeglądów technicznych będzie objęty odrębnym zleceniem.

6. Czy przedstawiona Państwu oferta ma zawierać w sobie montaż i uruchomienie dostarczonych Państwu szaf klimatyzacji precyzyjnej (dostawa rurociągów chłodniczych, odpływowych, montaż rurociągów, wykonanie kontroli szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie)?

Odpowiedź:

Tak.

7. Czy podany termin 60 dni dotyczy dostawy szaf klimatyzacji precyzyjnej czy dostawy, wykonania instalacji, montażu i uruchomienia?

Odpowiedź:

Podany termin dotyczy dostawy, wykonania instalacji, montażu i uruchomienia

8. Czy dopuszczają Państwo zmianę Maksymalnych wymiarów SZKP z 1100mm/2000mm/900mm na 1400mm/2000mm/900mm ?

Odpowiedź:

Nie.

9. Czy poprzez „Minimalną wydajność chłodniczą obliczeniową” rozumieją Państwo Całkowitą Moc Chłodniczą czy Moc Chłodniczą Jawną Netto (realna moc chłodnicza obniżająca temperaturę w pomieszczeniu) szafy klimatyzacji precyzyjnej?

Odpowiedź:

Całkowita Moc Chłodnicza

10. Dla jakiej temperatury zewnętrznej ma zostać podana „Minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa”?

Odpowiedź:

35°C

11. Czy dopuszczają Państwo zmianę sposobu regulacji mocy chłodniczej z Sprężarki Inwerter na regulację za pomocą zaworu tzw. Hot gas bypass (regulacja 50-100%)?

Odpowiedź:

Tak.

12. Bardzo proszę o informację o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w celu ustalenia szczegółów montażowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną. W tym celu zainteresowany Wykonawca zostanie poinformowany o dostępnych terminach drogą mailową.